

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul											
Obra: Ponte em concreto armado de 60,00m de vão total x 7,20m de largura e 10,00m de altura total.											
Local: Ponte Arroio Laranjeiras - Vila Nova do Sul / RS. - Coordenadas: 30°32' 35,90" S - 54°05 '67,13"O											
Nome da obra: Reconstrução da Ponte do Arroio Laranjeiras- Área: 432,00m²											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 270.967,75	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.079,95	10,00%	R\$ 144.719,52	90,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 160.442,60	40,00%	R\$ 240.663,91	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.796,95	10,00%	R\$ 295.172,58	90,00%	R\$ -	0,00%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 290.811,98	40,00%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	TOTAL ETAPA	R\$ 287.047,70	12,34%	R\$ 305.162,13	13,12%	R\$ 273.460,86	11,76%	R\$ 295.172,58	12,69%	R\$ 290.811,98	12,51%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 287.047,70	12,34%	R\$ 592.209,82	25,47%	R\$ 865.670,68	37,23%	R\$ 1.160.843,26	49,92%	R\$ 1.451.655,24	62,43%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	Mês 6	%	Mês 7	%	Mês8	%	TOTAL	%
1.0	Total do item 2	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 270.967,75	11,65%
2.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 160.799,47	6,91%
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 401.106,51	17,25%
4.0	Tela Q 196 malha 10x1	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 327.969,53	14,10%
5.0	Total do item 5	R\$ 290.811,98	40,00%	R\$ 145.405,99	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 727.029,96	31,26%
6.0		R\$ -	0,00%	R\$ 153.146,70	35,00%	R\$ 284.415,30	65,00%	R\$ 437.562,00	18,82%
	TOTAL ETAPA	R\$ 290.811,98	12,51%	R\$ 298.552,69	12,84%	R\$ 284.415,30	12,23%	R\$ 2.325.435,22	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 1.742.467,23	74,93%	R\$ 2.041.019,92	87,77%	R\$ 2.325.435,22	100,00%	R\$ 2.325.435,22	100,00%

Vila Nova do Sul, agosto de 2017.

Paulo Ricardo Zago Nogara
CREA/RS: 70.065