



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Av. Dario Antunes da Rosa, 432 – Vila Nova do Sul  
Fones: 0xx(55) 3234-1030 Fone/fax: 0xx(55) 3234-1060

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : ESTRUTURA DE PRE-MOLDADO COM COBERTURA DE ALUZINC  
OBJETO : PAVILHÃO PARA PARQUE DE MAQUINAS  
ENDEREÇO : BR 290

OBJETO:

Construção do Pavilhão pré-moldado para o parque de máquinas

ÁREA: área coberta : 861 m<sup>2</sup>

ÁREA DE PISO: 800 m<sup>2</sup>

A nova obra para instalação do parque de máquinas, junto a BR 290 no perímetro urbano.

DESCRIÇÃO:

Planta do projeto arquitetônico e estrutural, prevendo área coberta com aluzinc, estruturas de concreto pré-fabricado, pilares e tesouras, viga , piso de concreto alisado e piso com bloco de concreto intertravado.

1. Instalação da obra: locação convencional de obra com gabarito de tabuas corridas, quantitativos na planilha orçamentaria: área 120 m
2. Fundação : serviços e quantitativos especificados na planilha orçamentaria Blocos 1,20x1,20x1,0 profundidade mínima 1,50 m
3. Pilares: Concreto peças retangulares pré-moldado serviços e quantitativos na planilha orçamentarias. 35x25 cm
4. Vigas tesouras: peças retangulares pré-moldadas com quantitativos e serviços especificados na planilha orçamentaria.
5. Terça: trama de aço com serviços e quantitativos na planilha orçamentaria.
6. Cobertura: telha de aluzinc com quantitativos e serviços na planilha orçamentaria.
7. Deslocamentos de materiais: previsto na planilha orçamentaria
8. Piso : bloco de concreto intertravado quantitativos e serviços previsto na planilha orçamentaria. Esp.10 cm

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA  
Engenheiro Civil  
CREA 79066

Paulo Ricardo Zago Nogar  
Assessor Técnico Especial

Abril/2022