


PLANILHA ORÇAMENTARIA										
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
Obra: ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADO PD 6.0M COM COBERTURA ALUZINC - 20X40M										
PARQUE DE MAQUINAS										
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL										
ENCARGOS SOCIAIS: 85,03%										
BDI (C/ DESONERAÇÃO): 26,32%										
1.									461.178,04	100,00%
1.1			PAVILHÃO 20X40						6.765,60	1,47%
1.1.1	SINAPI	99099	INSTALAÇÃO DA OBRA						6.765,60	
1.1.1.1	SINAPI	99099	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	44,63	26,32%	56,38	6.765,60	
1.2			FUNDAÇÃO - BLOCO 1,20x1,20x1,00 PROF. MÍNIMA 1,50 M						33.325,50	7,23%
1.2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	40,00	131,92	26,32%	166,64	6.665,60	
1.2.2	SINAPI	98816	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,25	530,00	26,32%	669,50	836,88	
1.2.3	SINAPI	98865	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	12,50	45,18	26,32%	57,07	713,38	
1.2.4	SINAPI	98846	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220,00	13,88	26,32%	17,53	3.856,60	
1.2.5	SINAPI	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,00	17,82	26,32%	22,51	1.800,80	
1.2.6	SINAPI	98558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	26,80	574,60	26,32%	726,83	19.452,24	
1.3			PILARES 35x25						63.797,71	13,83%
1.3.1	SINAPI	97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADAMENTE DE 70 KG/M3. AF_01/2018	M3	11,13	3.198,00	26,32%	4.039,71	44.961,97	
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - ADICIONAL À TAXA DE 70 KG/M³, NAS PEÇAS DE CONCRETO (TX = 174KG/M³)	KG	1386,00	10,76	26,32%	13,59	18.635,74	
1.4			VIGAS TESOURAS - SEÇÃO TE 40X25X30CM						58.279,79	12,64%
1.4.1	SINAPI	97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADAMENTE DE 70 KG/M3. AF_01/2018	M3	10,30	3.198,00	26,32%	4.039,71	41.609,01	
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - ADICIONAL À TAXA DE 70 KG/M³, NAS PEÇAS DE CONCRETO (TX = 144KG/M³)	KG	792,00	10,76	26,32%	13,59	10.763,28	
1.4.2	SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, OU FERRO REDONDO, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUIDOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	250,00	18,71	26,32%	23,63	5.907,50	
1.5			TERÇA						73.727,43	15,99%
1.5.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	861,00	67,79	26,32%	86,63	73.727,43	
1.6			COBERTURA TP 40/50						92.824,41	20,13%
1.6.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,3mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	861,00	85,35	26,32%	107,81	92.824,41	
1.6			DESLOCAMENTOS DE MATERIAIS						47.577,60	10,32%
1.6.1	SINAPI	93581	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, VIA PAVIMENTADA M3XKM (AGREGADOS)	TxKM	2240,00	1,97	26,32%	2,49	5.577,60	
1.6.1	SINAPI	100953	TRANSPORTE/MONTAGEM COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA	TxKM	15000,00	2,22	26,32%	2,80	42.000,00	
1.7			PISO						84.880,00	18,41%
1.7.1	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA DE 22 X11 CM ESPESURA 10 CM.	M²	800	84,37	26,32%	106,1	84.880,00	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>R\$ 461.178,04</b>	<b>100,00%</b>
ENCARGOS SOCIAIS: PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA.										
FOI CONSIDERADO ARREDONDOMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE; CUSTO UNITÁRIO; BDI; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL.										
março de 2022										
 Sergio Ovidio Rosso Coradini Prefeito										
PAULO RICARDO ZAGO NOGARA Engenheiro Civil CREA 70065 Paulo Ricardo Zago Nogarã Eng. Civil CREA RS 70065 Responsável Técnico										
				357.412,98						
				103.765,06						
				461.178,04						
				Total Material (R\$) =						
				Total Mão de Obra (R\$) =						
				Total do Orçamento (R\$) =						