

Obra: Projeto Refeitório da Escola Maria Pereira  
 Data de preço: julho de 2021 com desoneração  
 Unidade federativa: Município de Vila Nova do Sul  
 Planilha Orçamentária

BDI 24,22%

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1			Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	2,55	248,00	632,40	632,40
<b>Subtotal</b>								<b>632,40</b>

CONCRETO PRE MOLDADO- INFRAESTRUTURA

3			<b>FUNDAÇÕES</b>					
3.1			<b>CONCRETO ARMADO - BLOCOS</b>					
3.1.1		mercado	Estaca escavada d=30 cm com concreto fck=15 Mpa ( com armação)	und	37,00	432,00	15.484,00	15.484,00
		mercado	bloco de concreto para receber pilar	und	37,00	254,00	9.398,00	9.398,00
3.2			<b>VIGAS BALDRAMES e PILARES</b>					
3.2.3		mercado	vigas de baldrame 15 x 30 cm	m	89,98	116,69	10.499,76	10.499,76
3.2.4		mercado	pilar de concreto pre moldado ( 25x30x5,56 m)	und	18,00	1.200,00	21.600,00	21.600,00
		mercado	pilar de concreto pre moldado ( 25x30x6,20m)	und	2,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00
		mercado	pilar de concreto pre moldado ( 25x30x4,5 m)	und	8,00	664,70	5.317,60	5.317,60
3.2.5		mercado	pilar de concreto pre moldado ( 20x18x4,5m)	und	9,00	664,70	5.317,60	5.317,60
<b>Subtotal</b>								<b>70.216,96</b>

4			<b>SUPERESTRUTURA</b>					
4.1								
4.2								
4.2.1		mercado	Placas de concreto armado esp. 8 cm	m²	257,00	138,00	35.880,00	35.465,00
4.2.2		mercado	tesouras de concreto armado 25x40 cm "T" vão 24 m	und	4,00	4.400,00	17.600,00	17.600,00
4.2.3		mercado	terças perfil u	m	255,00	49,00	124.950,00	12.495,00
4.2.4		mercado	piso de cimento polido	m²	300,00	130,00	39.000,00	39.000,00
4.2.5		mercado	telha aluzinccom revestimento ( isolamento termico e acustico)	m²	300,00	143,20	42.960,00	42.960,00
<b>Subtotal</b>								<b>147.520,00</b>
<b>Valor TOTAL com BDI</b>								<b>218.368,40</b>

- 1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto do Refeitório. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final com o orçamento estrutural apresentado pelas empresas por se tratar de premoldado, adequadas ao arquitetônico apresentado pelo Município, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
- 2 - Este orçamento de projeto básico está incluído BDI 24,22%
- 3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo estrutural, a ART correspondente deverá ser emitida.